

88	建設局	公園などの公共空間の緑化（公園整備）																										
事業概要	<p>「2020年に向けた実行プラン」では、緑の創出・保全を進め、自然豊かな都市環境と多様な生物が共生できる都市を次世代に継承するために、2020年までの実行プランを示し、水と緑に囲まれた自然を感じられるまちをつくることを目標とし、さらにその先を見据え、2024年までの目標値を設定している。</p> <p>しかし、東京の公園整備状況は欧米の主要都市はもとより全国的な水準にも及ばないことから、快適な都市環境創出のため、区市町村等と連携しながら公園整備、特に幹線道路や河川の緑とつながりをもった大規模な公園など、東京の自然の保全や緑の骨格の形成に資する公園づくりを重点的に進めていく。</p> <p>政策展開：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市における緑の拠点として、2020年まで新たに95haを開園し、2015年から2024年までの間に170haの都立公園を開園させる。</li> </ul>																											
これまでの経過	<p>○ 開園実績</p> <table> <tr><td>平成18年度開園実績</td><td>13.3ha</td></tr> <tr><td>平成19年度開園実績</td><td>33.8ha</td></tr> <tr><td>平成20年度開園実績</td><td>41.0ha</td></tr> <tr><td>平成21年度開園実績</td><td>28.8ha</td></tr> <tr><td>平成22年度開園実績</td><td>33.8ha</td></tr> <tr><td>平成23年度開園実績</td><td>12.8ha</td></tr> <tr><td>平成24年度開園実績</td><td>17.9ha</td></tr> <tr><td>平成25年度開園実績</td><td>13.7ha</td></tr> <tr><td>平成26年度開園実績</td><td>8.5ha</td></tr> <tr><td>平成27年度開園実績</td><td>7.7ha</td></tr> <tr><td>平成28年度開園実績</td><td>6.4ha</td></tr> <tr><td>平成29年度開園実績</td><td>6.5ha</td></tr> <tr><td>平成30年度開園実績</td><td>6.2ha（平成31年3月31日時点）</td></tr> </table>		平成18年度開園実績	13.3ha	平成19年度開園実績	33.8ha	平成20年度開園実績	41.0ha	平成21年度開園実績	28.8ha	平成22年度開園実績	33.8ha	平成23年度開園実績	12.8ha	平成24年度開園実績	17.9ha	平成25年度開園実績	13.7ha	平成26年度開園実績	8.5ha	平成27年度開園実績	7.7ha	平成28年度開園実績	6.4ha	平成29年度開園実績	6.5ha	平成30年度開園実績	6.2ha（平成31年3月31日時点）
平成18年度開園実績	13.3ha																											
平成19年度開園実績	33.8ha																											
平成20年度開園実績	41.0ha																											
平成21年度開園実績	28.8ha																											
平成22年度開園実績	33.8ha																											
平成23年度開園実績	12.8ha																											
平成24年度開園実績	17.9ha																											
平成25年度開園実績	13.7ha																											
平成26年度開園実績	8.5ha																											
平成27年度開園実績	7.7ha																											
平成28年度開園実績	6.4ha																											
平成29年度開園実績	6.5ha																											
平成30年度開園実績	6.2ha（平成31年3月31日時点）																											
現在の進行状況	<p>○ 平成31年度公園整備</p> <p>新規拡張に向けて（一般公園造成）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実行プランに掲げる到達目標に向け、長沼、高井戸など9公園、約5.1haの公園整備を予定している。</li> <li>整備・開園につながる用地取得は、27公園で約11.8haを予定している。</li> </ul>																											
今後の見通し	<p>○ 整備推進に向けた今後の予定</p> <p>優先整備区域について用地取得・整備を引き続き進めていく。</p>																											
問い合わせ先	建設局 公園緑地部 計画課	電話 03-5320-5371																										