

74	建設局 都市整備局	臨海地域における道路整備（街路整備）	
事業概要	<p>東京臨海地域へのアクセスを改善する晴海通り（放射第34号線）や環状第2号線の整備を推進し、地域の内外を結ぶ交通・物流ネットワークを強化する。また、交通基盤整備とあわせた一体的なまちづくりにより、業務、商業、居住、市場等の機能がバランスよく配置された市街地整備を行い、東京圏活性化のためのリーディングエリアとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射第34号線延伸 橋梁2橋整備（晴海大橋、木遣り橋） ・環状第2号線延伸（豊洲大橋） 橋梁整備 ・環状第2号線延伸（晴海～汐留） 延長約1.8km 幅員20m～48m ・放射第34号線（晴海通り拡幅） 延長約1.2km 幅員約36m 		
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・平成4年 3月 事業認可：放射第34号線（中央区築地一丁目～六丁目） ・平成5年 7月 都市計画決定：臨海地域都市計画道路（放射第34号線外5路線） ・平成10年 11月 事業認可：放射第34号線支線1（晴海・豊洲間水域：晴海大橋）首都高速晴海線併設 ・平成13年 5月 事業認可：環状第2号線（東雲運河地区：有明北橋）新交通ゆりかもめ延伸部併設 ・平成14年 5月 事業認可：放射第34号線支線1（東雲運河地区：木遣り橋）首都高速晴海線併設 ・平成16年 5月 事業認可：環状第2号線（晴海・豊洲間水域：豊洲大橋） ・平成18年 3月 晴海大橋、有明北橋開通 ・平成18年 11月 木遣り橋開通 ・平成19年 12月 事業認可：環状第2号線（晴海～汐留） ・平成30年 11月 環状第2号線（豊洲～築地）暫定開通 ・令和2年 3月 環状第2号線（築地）地上部道路開通 		
現在の進行状況	<ul style="list-style-type: none"> ・環状第2号線（豊洲大橋）・・・完了 ・放射第34号線（晴海通り拡幅）・・・中央区築地周辺の街路整備を実施中 ・環状第2号線（晴海～汐留）・・・街路整備を実施中 築地大橋、黎明大橋、勝どき陸橋完了 ・環状第2号線（晴海・豊洲地区）・・・街路整備を実施中 		
今後の見通し	<p>事業中路線は引続き、整備を進めていく。 環状第2号線の本線トンネルについては、令和4年度（2022年度）に開通させる。</p>		
問い合わせ先	建設局 道路建設部 街路課 都市整備局 市街地整備部 区画整理課	電話	03-5320-7942 03-5320-5451