第１号様式　　主要事業の進行状況報告書　　平成 31 年３月 31 日

74	建設局 都市整備局	臨海地域における道路整備（街路整備）
事業概要	東京臨海地域へのアクセスを改善する晴海通り（放射第34号線）や環状第２号線の整備を推進し、地域の内外を結ぶ交通・物流ネットワークを強化する。また、交通基盤整備とあわせた一体的なまちづくりにより、業務、商業、居住、市場等の機能がバランスよく配置された市街地整備を行い、東京圏活性化のためのリーディングエリアとする。 ・放射第34号線延伸　　橋梁２橋整備（晴海大橋、木遣り橋） ・環状第２号線延伸（豊洲大橋）　　橋梁整備 ・環状第２号線延伸（晴海～汐留）　　延長約1.8km　幅員20m～48m ・放射第 34 号線（晴海通り拡幅）　　延長約 1.2km　幅員約 36m	
これまでの経過	・平成４年３月　事 業 認 可 ：放射第34号線（中央区築地一丁目～六丁目） ・平成５年７月　都市計画決定：臨海地域都市計画道路（放射第34号線外５路線） ・平成10年11月　事 業 認 可 ：放射第34号線支線１（晴海・豊洲間水域：晴海大橋）首都高速晴海線併設 ・平成13年５月　事 業 認 可 ：環状第２号線（東雲運河地区：有明北橋）新交通ゆりかもめ延伸部併設 ・平成14年５月　事 業 認 可 ：放射第34号線支線１（東雲運河地区：木遣り橋）首都高速晴海線併設 ・平成 16 年５月 事 業 認 可 ：環状第２号線（晴海・豊洲間水域：豊洲大橋） ・平成 18 年　３月　晴海大橋、有明北橋開通 ・平成 18 年 11 月　木遣り橋開通 ・平成 19 年 12 月　事 業 認 可 ：環状第２号線（晴海～汐留） ・平成 30 年 11 月　環状第２号線（豊洲～築地）暫定開通	
現在の進行状況	・環状第２号線（豊洲大橋）・・・・・・完了 ・放射第34号線（晴海通り拡幅）・・・・中央区築地周辺の街路整備を実施中 ・環状第２号線（晴海～汐留）・・・・・街路整備を実施中 築地大橋、黎明大橋、勝どき陸橋完了 ・環状第２号線（晴海・豊洲地区）・・・街路整備を実施中	
今後の見通し	事業中路線は引続き、整備を進めていく。 環状第２号線の旧築地市場内については、市場の建物が解体された後、東京 2020 大会に向け、平成 31 年度末（2019 年度末）に地上部道路を開通させる。 本線トンネルについては、市場の解体とともに工事を進め、平成 34 年度（2022 年度）に開通させる。	

問い合わせ先	建設局　道路建設部　街路課 都市整備局　市街地整備部　区画整理課	電話	03-5320-7942 03-5320-5451